

**Інформація про стан виконання інвестиційної програми  
КП «Водоканал м. Ужгорода» за 2020 рік**

Пункт інвестиційної програми	Найменування заходу	Обсяг фінансування з початку року, тис. грн			Кількісні показники виконання заходів
		план	факт	%	
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВОДОПОСТАЧАННЯ</b>					
1.1	<b>Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів</b>	<b>967,48</b>	<b>1 144,12</b>	<b>118,26</b>	
<i>1.1.1</i>	<i>Капітальний ремонт мережі водопроводу по вул. Гулака - Артемівського в м. Ужгороді</i>	727,22	<b>806,55</b>	110,91	<i>виконано</i>
<i>1.1.2</i>	<i>Заміна дозаторів коагулянту на КОПВ</i>	221,15	<b>314,57</b>	142,24	<i>виконано</i>
<i>1.1.3</i>	<i>Заміна насосу для перекачування рідкого коагулянту на КОПВ</i>	19,11	<b>23,00</b>	120,36	<i>виконано</i>
1.8	<b>Інші заходи</b>	<b>2 453</b>	<b>2 333</b>	<b>95,09</b>	
<i>1.8.1</i>	<i>Технічне переоснащення системи диспетчерського управління технологічним обладнанням артезіанських свердловин та площадки 2 -го підйому водозабору "Минай"</i>	2453,40	2 333,02	95,09	<i>виконано</i>
<b>Всього по водопостачанню</b>		<b>3 420,88</b>	<b>3 477,14</b>	<b>101,64</b>	
1.9	<b>Джерела фінансування заходів</b>	<b>3 420,88</b>	<b>3 477,14</b>	<b>101,64</b>	
	<i>Амортизаційні відрахування</i>	3 169,00	3 127,95	98,70	
	<i>Інші залучені кошти</i>	251,88	349,19	138,63	
<b>II. ВОДОВІДВЕДЕННЯ</b>					
2.1	<b>Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів</b>	<b>1 130</b>	<b>941</b>	<b>0</b>	
<i>2.1.1</i>	<i>Капітальний ремонт бункерів для піску із заміною опорної конструкції на КОС</i>	718,87	<b>698,04</b>	97,10	<i>виконано</i>
<i>2.1.2</i>	<i>Технічне переоснащення насосної станції сирого осаду КОС - придбання насосного агрегату</i>	164,97	<b>60,42</b>	36,62	<i>виконано</i>
<i>2.1.3</i>	<i>Капітальний ремонт турбоповітродувки ТВ - 80-1,6 із заміною валу на КОС</i>	245,83	<b>182,66</b>	74,30	<i>виконано</i>
<i>2.4.1</i>	<i>Придбання автомобіля з каналопромивним модулем</i>	1776,18	<b>1775,00</b>	99,93	<i>виконано</i>
2.6	<b>Інші заходи</b>	<b>91</b>	<b>69</b>	<b>75,96</b>	
<i>2.6.1</i>	<i>Виготовлення ПКД на вентиляцію КНС № 2, КНС - 3</i>	91,26	<b>69,32</b>	75,96	<i>виконано</i>
<b>Всього по водовідведенню</b>		<b>2 997,11</b>	<b>2 785,44</b>	<b>92,94</b>	
2.7	<b>Джерела фінансування заходів</b>	<b>2 997,11</b>	<b>2 785,44</b>	<b>92,94</b>	
	<i>Амортизаційні відрахування</i>	2 719,00	2 655,70	97,67	
	<i>Інші залучені кошти</i>	278,11	129,74	46,65	
<b>Усього за інвестиційною програмою</b>		<b>6 417,99</b>	<b>6 262,58</b>	<b>97,58</b>	

Довідково

№ з/п	Рух коштів на спецрахунку ліцензіата	з початку року*
1	Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата, тис. грн	8 665,00
2	Використано коштів, тис. Грн*	9 004,00