

до Правил організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (пункт 3.10)

ЗВІТНІСТЬ

Звітні та розрахункові дані про виконання інвестиційної програми ліцензіата у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення

за грудень 2017 року
(квартал)

Подають	Термін подання
Суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення	до останнього числа місяця, наступного за звітним періодом
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та її територіальному органу у відповідному регіоні	

Форма № 9-НКРЕКП-інвестиції вода (квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
31.05.2017 № 717

Респондент:	
Найменування суб'єкта господарювання:	Комунальне підприємство "Виробниче управління водопровідно - каналізаційного господарства міста Ужгорода"
Код ЄДРПОУ:	03344326
Місцезнаходження:	88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Митна,1 <small>(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)</small>

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн			Обсяг фінансування з початку року, тис. грн			Кількісні показники виконання заходів
		план	факт	%	план	факт	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. ВОДОПОСТАЧАННЯ								
1.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	0,00	1 499,00	#ДЕЛ/0!	1 892	1 613	85,25	
1.1.1	Модернізація насосного обладнання свердловин в комплексі з приладами керування	0,00	327,00	#ДЕЛ/0!	539	327,00	60,66	Придбано та змонтовано 4 шт. насосних агрегатів з приладами керування з запланованих 6 шт. 2 шт. необхідних насоси були придбані замовниками за рахунок пайової частки на розвиток інфраструктури міста.
1.1.2	Модернізація насосного обладнання НС - II підйому НФС - 1 з установкою частотного перетворювача та заміною запірної арматури	0,00	1162,00	#ДЕЛ/0!	1 175	1 162,00	98,87	Захід виконано в повному обсязі

з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн			Обсяг фінансування з початку року, тис. грн			Кількісні показники виконання заходів	Продовження додатка 10
		план	факт	%	план	факт	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1.3	Заміна амортизованих хлораторів на нові	0,00	0,00		178	124	69,83	Заміна амортизованих хлораторів на комплексі очистки поверхневих вод виконано	
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0	0	#ДЕЛ/0!	208	4	1,69		
1.2.1	Монтаж комерційних засобів обліку холодної води – влаштування загальнобудинкових водомірних вузлів	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	208	4	1,69	Придбано матеріали та змонтовано один з 13 запланованих загальнобудинкових водомірних вузлів, вартість складала 3509,56 грн. без ПДВ.	
1.2.2				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!		
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!		
1.3.1				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!		
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!		
1.4.1				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!		
1.5	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!		
1.5.1				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!		
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!		
1.6.1				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!		
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!		
1.7.1				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!		
1.8	Інші заходи	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!		
1.8.1				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!		

з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн			Обсяг фінансування з початку року, тис. грн			Кількісні показники виконання заходів	Продовження д
		план	факт	%	план	факт	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього I розділ		0,00	1 489	#ДЕЛ/0!	2 100,00	1 617	76,99		
1.9	Джерела фінансування заходів	0	1 489	#ДЕЛ/0!	2 100	1 617	76,99		
1.9.1	Амортизаційні відрахування	0	1 489	#ДЕЛ/0!	2 100	1 617	76,99		
1.9.1.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!		
1.9.2	Виробничі інвестиції з прибутку	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!		
1.9.2.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!		
1.9.3	Бюджетні кошти	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!		
1.9.3.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!		
1.9.4	Інші залучені кошти	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!		
1.9.4.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!		
II. ВОДОВІДВЕДЕННЯ									
2.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	900	576	64,00	1 416	1 152	81,34		
2.1.1	<i>Модернізація насосного обладнання з монтажем системи управління на КНС-4 по вул. Загорській</i>	900	576	64,00	1 178	1 152	97,78	Захід виконано в повному обсязі	
2.1.2	<i>Заміна насосного обладнання на КНС-5</i>	0	0	#ДЕЛ/0!	238	0	0,00	Тендер не відбувся, захід не виконано	
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!		
2.2.1				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!		
2.3	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!		
2.3.1				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!		
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!		
2.4.1				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!		
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!		
2.5.1				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!		
2.6	Інші заходи	0	241,0	#ДЕЛ/0!	504	366	72,66		

з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн			Обсяг фінансування з початку року, тис. грн			Кількісні показники виконання заходів	Продовження додатка 10
		план	факт	%	план	факт	%		
і	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.6.1	Капітальний ремонт покриття будівлі насосно-повітродувної станції КОС,	0	241	#ДЕЛ/0!	504	366	72,66	Ремонт покриття будівлі насосно-повітродувної станції КОС виконано повністю. Залишок коштів наявний у зв'язку з прийнятими змінами до проектних рішень	
2.6.2				#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!		
Усього по розділу II		900	817	90,78	1 920	1 518	79,06		
2.7	Джерела фінансування заходів	900	817	90,78	1 920	1 518	79,06		
2.7.1	Амортизаційні відрахування	900	817	90,78	1 920	1 518	79,06		
2.7.1.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!		
2.7.2	Виробничі інвестиції з прибутку	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!		
2.7.2.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!		
2.7.3	Бюджетні кошти	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!		
2.7.3.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!		
2.7.4	Інші залучені кошти	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!		
2.7.4.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!		
Усього за інвестиційною програмою		900	2 306	256,22	4 020	3 135	77,98		

Довідково

№ з/п	Рух коштів на спецрахунку ліцензіата	звітний квартал	з початку року
1	Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата, тис. грн	2 131	3 134
2	Використано коштів, тис. грн	2 306	3 135

(підпис керівника (власника))

(підпис головного бухгалтера)

(підпис виконавця)

Карташов С.О.

(ініціали, прізвище)

Лабик О.І.

(ініціали, прізвище)

Соловей О.В.

(ініціали, прізвище)

телефон: факс: (0312)443935, (0312) 643503

електронна пошта:
kanc@voda.uz.ua