

Загальна позитивна динаміка по КП «Водоканал м. Ужгорода» за 2019 р.

- Підприємство знизило витрати електроенергії порівняно з 2018р. - по активній електроенергії **на 1615,0 тис. кВт*год**, а по реактивній електроенергії - на **1034,2 тис.кВар*год**, що в грошовому еквіваленті складає понад **- 4400 тис.грн.** (Динаміка витрат електроенергії додається).
- Споживання електричної енергії у грошовому виразі зменшилось – **0,2 %** порівняно з 2018р. при рості середньо діючого тарифу на електричну енергію за вказаний період на **11,4 %**
- Відсоток оплати за спожиту електричну енергію становить - **104,3 %;**
- За вказаний період середня заробітна плата по підприємству **зросла на 27,9 % і склала - 8409,5 грн./ос.;**
- Відсоток оплати послуг основної діяльності за результатами 2019 року становить - **93,6 %.**
- Виконано роботи по об'єктам на загальну суму **10143,45 тис. грн.**, за кошти підприємства на суму – 9706,25 тис. грн. та за рахунок коштів міського бюджету – 437,2 тис. грн.
- ✓ Підприємством профінансовано та повністю виконано захід інвестиційної програми 2018р.- придбання будівельної техніки екскаватора JCB (захід за рахунок прибутку) загальна вартість заходу становить – **2469,9 тис. грн.** (з ПДВ). та довиконано захід по модернізації насосного обладнання КНС-1 загальною вартістю - суму – **2150,8 тис. грн** (з ПДВ).
- ✓ *Виконання заходів інвестиційної програми на 2019 р.* розпочато з 2 кварталу 2019р. та буде продовжуватись виконуватись підприємством протягом початку 2020р. Підсумки виконання інвестиційної програми підприємства за 2019 рік становлять:
 - п. 1.1.1 Технічне переоснащення НС I-го підйому НФС-3 – (заміна 3-х насосних агрегатів з шафою керування – проведено часткову оплату, постачання обладнання очікується на кінець січня, початок лютого 2020р;
 - п.1.1.2 Капітальний ремонт вуличної водопровідної мережі по вул. Оноківській – роботи виконані у повному об'ємі;
 - п. 1.1.3 Технічне переоснащення насосної станції II підйому водозабору «Минай» (заміна одного насосного агрегату); - обладнання закуплено у повному обсязі (насосний агрегат закуплено у січні 2020 р.) монтаж планується на початку березня 2020р.
 - п. 1.1.6 Придбання екскаватор JCB на суму 1940 тис. грн. на залишок коштів підприємство планує закупити навісне обладнання.
 - п. 1.1.8 - Виготовлення ПКД на диспетчеризацію водозабору "Минай" – виконано на загальну суму 129,1 тис. грн.;
- Проведено оплату за проектні роботи по АСКОЕ на виконання заходів п. 1.8.2 та 2.6.1 на загальну суму – 41,66 тис. грн. (по 20,83 тис. грн. на водопостачання та водовідведення);
- Заходи - п. 2.1.1 Технічне переоснащення КНС-3 (заміна 2-х насосних агрегатів з шафою керування), п. 2.1.2 Технічне переоснащення КНС-5 (заміна одного робочого насосного агрегату), п. 2.1.3 Технічне переоснащення КНС-9 (заміна одного робочого насосного агрегату) виконані;
- п 2.4.1 інвестиційної програми – по придбанню спецмашина, поставка машини відбулась у січні 2020 року вартість складає – 2199,08 тис. грн. станом на 21 січня 2020 року оплата заходу становить - 1333,33 тис. грн.
- Проведена оплата п. 2.4.2 Придбання стандартних трубоочисних насадок у комплекті зі шлангом високого тиску для спецмашини "Сканія" на суму 112,37 тис. грн.
- Усього за 2019 рік інвестиційна програма виконана на 61,71 %, а з урахуванням оплати проведених у **січні місяці 2020 року на 78,16 %**
- Станом на 01.01.2020р ліквідовано 596 аварійних витоків води та 2260 затворів на каналізаційних мережах.