

**Звітні дані КП «Водоканал м. Ужгорода»  
про стан виконання інвестиційної програми за 2019 рік**

Нумерація згідно Інвестиційної програми	Найменування заходу	Обсяг фінансування з початку року, тис. грн			Кількісні показники виконання заходів
		план	факт	%	
<b>I. ВОДОПОСТАЧАННЯ</b>					
1.1	<b>Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів</b>	<b>3 140,90</b>	<b>1 663,99</b>	<b>52,98</b>	
1.1.1	Технічне переоснащення НС I-го підйому НФС-3 – (заміна 3-х насосних агрегатів з шафою керування)	737,20	103,80	14,08	-
1.1.2	Капітальний ремонт вуличної водопровідної мережі по вул. Оноківській**	903,70	893,52	98,87	<u>Виконано</u>
1.1.3	Технічне переоснащення насосної станції II підйому водозабору «Минай» (заміна одного насосного агрегату)	1 500,00	666,67	44,44	-
1.6	<b>Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 940,00</b>	<b>88,18</b>	
1.6.1	Придбання будівельної техніки (екскаватор JCB)	2 200,00	1 940,00	88,18	<u>Виконано</u>
1.8	<b>Інші заходи</b>	<b>506,10</b>	<b>149,93</b>	<b>29,62</b>	
1.8.1	Виготовлення ПКД на диспетчеризацію водозабору "Минай"	129,10	129,10	100,00	<u>Виконано</u>
1.8.2	Проектні, монтажні та пусконаладжувальні роботи по АСКОЕ	377,00	20,83	5,53	<u>Виготовлено проект</u>
<b>Усього I розділ</b>		<b>5 847,00</b>	<b>3 753,92</b>	<b>64,20</b>	
1.9.1	<b>Амортизаційні відрахування</b>	<b>2 147,00</b>	<b>1 147,25</b>	53,44	
1.9.2	<b>Виробничі інвестиції з прибутку</b>	<b>3 700,00</b>	<b>2 606,67</b>	70,45	
<b>II. ВОДОВІДВЕДЕННЯ</b>					
2.1	<b>Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів</b>	<b>1 688,80</b>	<b>1 702,43</b>	<b>100,81</b>	
2.1.1	Технічне переоснащення КНС-3 (заміна 2-х насосних агрегатів з шафою керування)	1 044,10	1 080,50	103,49	<u>Виконано</u>
2.1.2	Технічне переоснащення КНС-5 (заміна одного робочого насосного агрегату)	314,10	303,36	96,58	<u>Виконано</u>
2.1.3	Технічне переоснащення КНС-9 (заміна одного робочого насосного агрегату)	330,60	318,57	96,36	<u>Виконано</u>
2.4	<b>Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення</b>	<b>2 375,00</b>	<b>862,37</b>	<b>36,31</b>	
2.4.1	Придбання спецмашини - муловсмоктувача	2 217,00	750,00	33,83	-
2.4.2	Придбання стандартних трубоочисних насадок у комплекті зі шлангом високого тиску для спецмашини "Сканія"	158,00	112,37	71,12	<u>Частково виконано</u>
2.6	<b>Інші заходи</b>	<b>362,20</b>	<b>20,83</b>	<b>5,75</b>	
2.6.1	Проектні, монтажні та пусконаладжувальні роботи по АСКОЕ	362,20	20,83	5,75	<u>Виготовлено проект</u>
<b>Усього по розділу II</b>		<b>4 426,00</b>	<b>2 585,63</b>	<b>58,42</b>	
2.7.1	<b>Амортизаційні відрахування</b>	<b>2 051,00</b>	<b>1 723,26</b>	84,02	
2.7.2	<b>Виробничі інвестиції з прибутку</b>	<b>2 375,00</b>	<b>862,37</b>	36,31	
<b>Усього за інвестиційною програмою у т.ч.:</b>		<b>10 273,00</b>	<b>6 339,55</b>	<b>61,71</b>	
Амортизаційні відрахування		4 198,00	2 870,51	68,38	
Виробничі інвестиції з прибутку		6 075,00	3 469,04	57,10	

№ з/п	Рух коштів на спецрахунку ліцензіата	з початку року
1	Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата, тис. грн	8 687,00
2	Використано коштів, тис. Грн	8 763,00