

**Інформація про стан виконання інвестиційної програми
КП «Водоканал м. Ужгорода» за 2021 рік**

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування з початку року, тис. грн			Примітки
		план	факт	%	
I. ВОДОПОСТАЧАННЯ					
1.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	1 505,96	1 360,30	90,33	
1.1.1	Капітальний ремонт існуючої водопровідної мережі по вул. Одеській на віддалі вул. Тіхого до пр. Свободи, 61-63 (360м.)	1 102,66	957,03	86,79	Роботи завершені (залишок оплати)
1.1.2	Технічне переоснащення НФС -1 - заміна вакуум насосу насосної станції II підйому	29,20	29,17	99,90	виконано)
1.1.3	Технічне переоснащення НФС -2 - заміна насосу перекачування води після промивки фільтрів на період паводків	374,10	374,10	100,00	виконано)
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	1 329,20	1 328,50	99,95	
1.6.1	Придбання самоскиду 12,5 т.	1 329,20	1 328,50	99,95	виконано
1.8	Інші заходи	1 426	1 428	100,12	
1.8.1	Виготовлення ПҚД на капітальний ремонт вуличної водопровідної мережі по вул. Гагаріна (2260м)	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	зміни до ІП захід згідно змін знято.
1.8.2	Виготовлення ПҚД на капітальний ремонт вуличної водопровідної мережі по вул. Пестеля (534м.)	34,06	34,06	99,99	виконано
1.8.3	Виготовлення ПҚД на капітальний ремонт вуличної водопровідної мережі по вул. Кармелюка (360м)	46,30	46,30	100,00	виконано
1.8.4	Оснащення лабораторії – придбання хроматографу	798,75	798,75	100,00	Виконано проведена остання оплата у січні 2022р.
1.8.5	Оснащення лабораторії - придбання комплекту обладнання для визначення мікробіологічного забруднення води	200,00	200,00	100,00	Виконано
1.8.6	Оснащення лабораторії - придбання автоклаву вертикального 50 л.	302,13	303,87	100,58	Оплата у квітні 2022р. Захід виконано
1.8.7	Оснащення лабораторії- придбання термостату сухоповітряного	44,60	44,60	100,00	виконано
Усього I розділ		4 261,00	4 116,38	96,61	
1.9	Джерела фінансування заходів	4 261,00	4 116,38	96,61	
1.9.1	Амортизаційні відрахування	4 261,00	4 116,38	96,61	

II. ВОДОВІДВЕДЕННЯ

2.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	2 000	2 095	0	
2.1.1	<i>Технічне переоснащення насосної станції КНС -1- придбання насосного агрегату з комплектним частотним перетворювачем</i>	1 187,76	1 249,95	105,24	<i>Виконано</i>
2.1.2	<i>Технічне переоснащення приточно - витяжної вентиляції каналізаційної насосної станції КНС-2</i>	551,63	536,66	97,29	<i>Виконано</i>
2.1.3	<i>Технічне переоснащення КНС 5</i>	260,95	308,30	118,15	<i>Виконано(Зміни до III)</i>
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	1 583	1 583	0	
2.4.1	<i>Придбання аварійно-ремонтного автомобіля</i>	1 583,33	1 582,50	0,00	<i>виконано</i>
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0	0	0	
2.6	Інші заходи	36	48,60	133,97	
2.6.1	<i>Виготовлення ПКД на технічне переоснащення вентиляційної системи КНС-4</i>	36,28	48,60	133,97	<i>виконано</i>
Усього по розділу II		3 619,95	3 726,01	102,93	
2.7	Джерела фінансування заходів	3 619,95	3 726,01	102,93	
2.7.1	Амортизаційні відрахування	3 359,00	3 417,71	101,75	
2.7.4	Інші залучені кошти	260,95	308,30	118,15	
Усього за інвестиційною програмою		7 880,95	7 842,39	99,51	