

Довідка
про вартість виконаних робіт по об'єктам КП «Водоканал м. Ужгорода» за 2017 рік

№ п/п	Найменування об'єктів та робіт	Фінансування, за рахунок коштів		
		(тис. грн.)		
		підприємства	міського бюджету	державного бюджету
1	2	3	4	5
1	Заміна в/вводів та окремих амортизованих ділянок водопровідних мереж по місту (d = 32÷200 мм; L= 1250 п.м.)	94	562,2	0
2	Заміна аварійних ділянок каналізаційних мереж по місту (d = 100÷160 мм; L= 233 п.м.).	0	231,7	0
3	Підрядною організацією проведено капітальний ремонт турбоповітродувки ТВ-80-1,6 на КОС	145,6	0	0
4	Проведено капітальний ремонт покрівлі насосно-повітродувної станції КОС	389,7	0	0
5	Проведено заміну засувки D250мм на напірній лінії від насосу на КНС-1	21,1	0	0
6	Придбано та змонтовано ротор до насосу 200Д60 на НФС-1	22,00	0	0
7	Придбано та змонтовано сучасний енергоощадний насосний агрегат з шафою управління з частотним перетворювачем на НФС-1 НС II підйому	1162	0	0
8	Придбано та замінено електродвигун 18,5 кВт на насосному агрегаті на НС I підйому НФС-3	9,9	0	0
9	Придбано та змонтовано робоче колесо та корпус до насосу CM 250-200-400 на КОС	9,5	0	0
10	Придбано та змонтовано два дозатори хлору на водозабори "Минай" та КОПВ	124,3	0	0
11	Придбано та змонтовано гідравлічну частину до насосу Willo SPU 08-120-03 для свердловини водозабору "Минай"	24,2	0	0
12	Придбано та змонтовано 4 нові насосні агрегати SPU на свердловини водозабору "Минай"	327	0	0
13	Проведено заміну ділянки напірного трубопроводу від свердловини № 764 до резервуару	72,1	0	0

14	Придбано та змонтовано засувку D250мм на технологічному трубопроводі фільтру НФС-1	14,4	0	0
15	Проведено реконструкцію швидких фільтрів НФС-1 з заміною аераційної системи, фільтраційного матеріалу та запірної арматури	0	273,5	0
16	Придбано новий насосний агрегат на КНС-1	0	1141,5	0
17	Підрядною організацією виконані роботи по капітальному ремонту засувки Д-800мм на підвідному колекторі до КНС-1	33	0	0
18	Придбано та змонтовано два енергоощадні насосні агрегати на КНС-4	1152	0	0
19	Вивезено мул з мулових майданчиків КОС	0	300,0	0
20	Придбано та змонтовано електродвигун 5,5 кВт на дренажний насос станції сирого осаду КОС	3,0	0	0
21	Виконуються роботи по реконструкції покрівлі фільтрувального залу НФС-3	434	0	0
22	Придбано нову насосну установку для насосної станції підвищення тиску на 16-ти пов. ж/б по пр. Свободи,2	0	133,5	0
23	Проведено ремонт опрядження внутрішніх приміщень та зовнішніх стін споруди КНС-4	28,9	0	0
24	Проведено очищення високонапірною каналопромивочною технікою каналізаційних мереж по вул. Митній та по вул. Грушевського	108,1	0	0
25	Придбання розхідних матеріалів для аварійного ремонту мереж (ремонтні хомути, адаптери і т.п.)	27	464,6	0
26	Придбання люків для заміни при відновленні покриття автодоріг	0	467,4	0
	Всього:	4201,8	3574,4*	0

**Разом використано за 2017 р. – 3574,4 тис грн. з них: 3472 тис. грн бюджетні кошти за 2017 р. та решта бюджетних коштів у сумі - 102,4 тис. грн. не використаних за 2016 р.*

Примітка. Станом на 29.12.2017 р. з початку року підприємством усунуено: 1074 аварійних витоків на водопровідних мережах та 2561 засорів на каналізаційних мережах.